

**INFORME REVISIÓN FINANCIERA
CONVOCATORIA 2017**

I. DATOS IDENTIFICATIVOS

Entidad Solicitante		
ASOCIACION ESPAÑOLA DE ECOTURISMO ACTIVO “CAMPAMENTOS SOLIDARIOS”		
Título del Proyecto		
IMPLANTACIÓN DE UN INTERNADO FEMENINO ESCOLAR BANDIAGARA, PAÍS DOGÓN, MALÍ		
Contraparte Local		
ASOCIACIÓN DIANGU IRE		
País / Localización		
PAÍS DOGÓN, MALÍ		
Población destinataria		
30 alumnas		
Presupuesto	Importe	Porcentaje
Subvención FEM	28.936,07 €	43,73%
Campamentos Solidarios	19.087,55 €	28,84%
Asociación de los padres de alumnas DIANGU IRE	18.151,59 €	27,43%
Total	66.175,21 €	100%
Breve Descripción		
El proyecto consiste en la construcción y mantenimiento dos años de un internado para alojar a unas 30 chicas por año.		

II. VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

II.1. Análisis de los plazos

	Previsto	Real	Observaciones
Recepción de fondos		-	
Inicio	01/03/2018	30/03/2018	
Finalización	30/06/2018	05/09/2018	
Plazo de Ejecución	4 meses	5 meses	
Informe de Seguimiento	30/05/2018	28/05/2018	
Presentación Informe Final	30/07/2018	19/09/2018	
Observaciones:			

II.2. Modificaciones

Observaciones: No aplica

II.3. Documentación presentada

Una vez realizada la revisión del informe final presentado por la ES, se observó que NO se había presentado toda la **documentación** obligatoria exigida por La Fundación Europamundo:

Documentación	Sí/No/Parcial	Observaciones
Informe Final Firmado por Responsable Legal	SI	
Informe de Actividades y resultados obtenidos	Si	
Certificación de la finalización del proyecto	Si	
Visibilidad (material gráfico)	Si	
Listado de gastos realizados	Si	
Justificantes de gasto (facturas o recibos)	Si	
Certificado de que ha sido cumplida la finalidad para la que se otorgó la subvención conforme al presupuesto y proyecto presentado	Si	
Placa de Visibilización fondos FEM en la construcción	SI	

III. VERIFICACIÓN TÉCNICA

III.1. Cumplimiento de Objetivos, resultados y actividades

En base al Informe Final presentado se puede concluir que se han cumplido con los objetivos del proyecto con la culminación y entrega de la obra del internado femenino escolar.

III.2. Visibilidad

Se presenta testimonio fotográfico de la ejecución y la obra terminada.

IV. VERIFICACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA

IV.1. Adecuación Presupuestaria de la subvención

El trabajo realizado en este apartado ha consistido en la revisión de todos los presupuestos y cuadros económicos presentados por la ES, así como del 100% del importe de la subvención a través del análisis de los justificantes de gasto y pago presentados.

Partidas Presupuestarias	Aprobado	Ejecutado	% Ejecutado	Gasto con incidencias	% Gasto con incidencias
Personal vinculado al proyecto					
Alquileres, Inmovilizado y Suministros					
Materiales y Servicios externos					
Adquisición, Remodelación y Equipamiento de Inmueble	28.936,07	28.936,08	100,00%	-	-
Otros Gastos directamente vinculados al proyecto					
Gastos Indirectos					
TOTAL GENERAL	28.936,07	28.936,08	100,00%	-	-

Resumen de Incidencias Destacables por Partidas Presupuestarias

No se han detectado incidencias en la justificación del gasto.

IV.2. Distribución de cofinanciación

Entidad Cofinanciadora	Aprobado €	Ejecutado €	% Subv. Aprobada.	% Subv. Ejecutada
Fundación Europamundo	28.936,07 €	28.936,08 €	43,73 %	80,00 %
Entidad Solicitante	19.087,55 €	7.233,92 €	28,84 %	20,00 %
Asociación de los padres de alumnas DIANGU IRE	18.151,59 €	-	27,43 %	-
TOTAL	66.175,21 €	36.170,00 €	100,00 %	100,00 %

III.3. Creación y uso de Cuentas Bancarias, Transferencias realizadas y Rendimientos Financieros

Cuentas Bancarias	Entidad bancaria	Nº de Cuenta	Moneda	Intereses generados
Campamentos Solidarios	Caixa Bank	2100 2099 6922 0012 5458	Euro	-
Asociación DIANGU IRE	Banque Nationale de Developement	6443043385205200012026684	CFA	-

Se realizaron seis transferencias de fondos por un importe total de 34.307,00 euros desde la cuenta de Campamentos Solidarios en España a la cuenta de Diangu Ire en Malí.

Justificación de los tipos de cambio aplicados

Se han realizado cambios de euros a Franco CFA al tipo de cambio fijo oficial.

III.5. Cuadro Resumen Económico Financiero

Cuadro Resumen Económico Financiero	
	Importe €
A. IMPORTE TOTAL A JUSTIFICAR	
A.1 Subvención FEM	28.936,07 €
A.2 Intereses Generados	0,00 €
IMPORTE TOTAL A JUSTIFICAR	28.936,07 €
B. IMPORTE JUSTIFICADO SEGÚN INFORME FINAL	28.936,08 €
C. IMPORTE JUSTIFICADO SEGÚN REVISIÓN	28.936,08 €
D. REINTEGRO VOLUNTARIO POR LA ENTIDAD (en su caso)	0,00 €
E. DIFERENCIA A-C-D	0,00 €
F. SUMA INCIDENCIAS	0,00 €
G. IMPORTE PENDIENTE DE JUSTIFICACIÓN [E+F]	0,00 €

IV. CONCLUSIONES GENERALES

Respecto al **análisis técnico**, se ha cumplido con el objetivo del proyecto de construcción y entrega de la obra del internado femenino escolar.

Respecto a la **revisión económico-financiera**, la entidad ha cumplido con la normativa aplicada.

Respecto a la **revisión de la documentación administrativa**, se ha observado que se ha presentado toda la documentación obligatoria exigida por la Fundación Europamundo (ver cuadro II.3 Documentación presentada)

Madrid, 28 de junio de 2019



Fundación Europamundo



Agroconsulting Internacional S.A.